



Gegevens klant

Naam (eigenaar installatie)	S. Jeninga
Adres	Notenboomstraat 16
Postcode en Woonplaats	4209CL SCHELLUINEN

Gegevens toestel

Merk, serie, type	onbekend
Apparaatnummer	042337-1209e12515
Installatiedatum	26-10-2021

Gegevens melding

Bonnummer	8014460728
Type	Inspectie
Datum	16-12-2021
Monteur	Luuk
Afrondingsstatus	Opgelost

Km registratie

	Van	Tot	Verreden
	20576	20626	50

Activiteiten

inspectie
OH in toestel
Metingen
Metingen APK
Metingen Toestelkeuring SA
Metingen ventilatie voor werkzaamheden
Metingen ventilatie na werkzaamheden

Tijdregistratie

	Totale tijd
Reizen	1:15
Servicebezoek	1:45

Materiaal

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal
A8063165	Intergas branderpakking KK 877 8063165, 8782378, 877847	1 x
A8063166	Intergas pakking ventilator KK 2635712, 8063166, 877807	1 x
B8062736	Intergas afdichtring vlakgas 8 3451101, 8062736, 875757	1 x
B8062746	Intergas tule sifon 8062746, 878577	1 x
B8063324	Intergas O-ring 68 condensbak 3738754, 8063324, F8990014, 878537	1 x
B8063325	Intergas lipp.ring rookg.koker 8063325, 878547	1 x
A8065256	Intergas afdichtingsring 76mm 8065256, 878147	1 x
B8061866	Intergas afdichtingsring viton 8061866, 086114	1 x

Overige kosten

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal
	APK+	1 x
	Arbeidsloon	1 x

Opmerkingen

APK+. Onderhoud en metingen vericht. Sifon gereinig. Diverse pakkingen vervangen. parameters aangepast. 3=40% =11.0KW. b=0, o=2 en P=5. CV gevuld, 1.8 bar. vulslang losgekoppeld. Expansievat gemeten 0.63 bar. Let op: rookgas afschot naar cv ketel toe is niet correct aangesloten. afschot loopt van de ketel af. dit moet aangepast worden anders gaat dit in de toekomst problemen veroorzaken. dit aangegeven aan de huidige bewoners (huis is verkocht). APK+ daarom niet goedgekeurd. wegens verkeerde afschot van ketel. onderhoud is wel vericht maar RGA moet aangepast worden. KIW komt donderdag 23-12-2021 langs voor aanpassen of opname RGA.


Verzoek wijzigen gegevens

Merk: Intergas. Model: Kombi Kompakt. Type: HRE 28/24 bouwjaar: 2012. serienummer: 042337-1209e12515. telefoonnummer: 06-30331515.



Meetwaarden

Omschrijving	Waarde
001) KWS nr rookgasmeter	215413
002) KWS nr rookgasprobe	215416
003) KWS nr drukmeter	215413
005) Opst.ruimte RGA visueel ok	Nee
006) Opst.ruimte beluchting ok	Ja
007) Opst.ruimte ontluchting ok	Ja
008) CV waterdruk (bar)	1.8
009) Inlaatcombinatie in orde	Ja
010) Gas voordruk (stat) (mbar)	37.8
011) Gas voordruk (dyn) (mbar)	22.4
012) Opst.ruimte CO (ppm)	0
013) Toestel CO2 hoog (%)	9.2
014) Toestel O2 hoog (%)	4.5
015) Toestel CO hoog (ppm)	45
016) Toestel CO2 laag (%)	8.8
017) Toestel O2 laag (%)	5.2
018) Toestel CO laag (ppm)	10
020) Toestel gas-lucht verhouding (mbar/pa)	-0.05
051) RGA: afloop naar de cv-ketel (juiste afschot)	nee
052) RGA: toepassing van het juiste materiaal	ja
053) RGA: wijze van vastzetten (gebeugeld)	ja
054) Lekkages: in de cv-ketel	nee
055) Lekkages: rondom de cv-ketel	nee
056) De werking van de draaiende delen zijn goed	ja
057) Afstellingen cv-ketel conform rookgasanalyse/richtlijnen van de fabrikant	ja
058) Expansievat juiste voordruk	ja
059) Comfortstand warm-water	Aan
060) Ingesteld cv-vermogen op centrale verwarming (kW)	11.0
061) Cv-ketel en afgiftebronnen juist op elkaar afgesteld	ja
062) APK goed	nee
092) Geslotenkap meting CO2 hoog (%)	9.3
093) Geslotenkap meting O2 hoog (%)	4.2
094) Geslotenkap meting CO hoog ppm	55
095) Gasdichtheid mBar	37.6



Handtekening

Datum ondertekening: 16-12-2021

A handwritten signature consisting of a large, stylized 'X' or cross shape.



VanRooij

SINCE 1927 STORAGE IN
REPUTABLE AND MODERN

0183 648 999

info@vanrooijgorinchem.nl

www.vanrooijgorinchem.nl

Gecontroleerd door:

Olaf / Maeter

Datum controle:

13-02-20

Volgende controle:

2021



Lid van
UNETO VNI



